

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७५/०७६

१. आ.व. : २०७५/०७६
२. बजेट उपशीर्षक नं.
३. मन्त्रालय : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
४. विभाग/संस्था : स्था.पू.वि. तथा कृ.स.विभाग (डोलिडार)
५. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना: तेश्रो चरण स्थान :
६. क) जिल्ला : दैलेख
- ख) गा.पा./न.पा : भैरवी
- आयोजना शुरू भएको मिति : आ.व. २०७२/०७३
- आयोजना परा हुने मिति: २०७५/०७६
७. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम : मोहन प्रसाद देवकोटा

१० यस अवधिको (वार्षिक) : १७५८०.००

क) आन्तरिक

१) नेपाल सरकार:

ख) वैदेशिक

१) ऋण:

२) अनुदान:

ग) दातृनिकाय: फिन्लेण्ड सरकार

११ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) चालु प्रशासनिक

(आ) पूँजीगत

(क) आन्तरिक

१) नेपाल सरकार

(ख) वैदेशिक

१) ऋण

२) अनुदान

१२ वार्षिक, बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ९९.७१%

१३ चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत


१४ शुरूदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

रु हजारमा

क्र.स	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक नं.	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको				आ.व. २०७५/०७६						यस अवधी सम्मको वार्षिक खर्च		कैफियत	
								वार्षिक लक्ष्य				प्रतिवेदन अवधि सम्मको वार्षिक प्रगती					
				परिमाण	जनसंख्या	लागत	भार	परिमाण	जनसंख्या	भार	बजेट	परिमाण	जनसंख्या	भार	वजेट		प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	१३	१४	१५	१६	२५	२६	२७	३२	३३	३४
क) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु (३६५-४-८०५)																	
	स्थानीय निकाय सशर्त पूँजीगत अनुदान	31151															
1	साँघारे घटेखोला खानेपानी (क्रमागत योजनाको बाँकी भुक्तानी)	31151	प्रतिशत	100		4000	12.3789	80		9.9	1449	80	०	9.90	1422.88	98.20%	
2	धुसंखोला (क्रमागत योजनाको बाँकी भुक्तानी)	31151	प्रतिशत	100		4200	12.9979	80		10.4	1480	80	०	10.40	1480	100.00%	
3	नावखोला खानेपानी (क्रमागत योजनाको बाँकी भुक्तानी)	31151	प्रतिशत	100		4000	12.3789	80		9.9	1545	80	०	9.90	1545	100.00%	
4	वाणगंगा खानेपानी (क्रमागत योजनाको बाँकी भुक्तानी)	31151	प्रतिशत	100		4200	12.9979	80		10.4	955	80	०	10.40	955	100.00%	
5	भुस्याधारा खानेपानी	31151	प्रतिशत	100		4000	12.3789	100		12.4	1261	100	०	12.38	1261	100.00%	
6	कपुरखोला खानेपानी	31151	प्रतिशत	100		4200	12.9979	100		13.0	2206	100	०	13.00	2206	100.00%	
7	तोर्लिमुल खा पा यो	31151	प्रतिशत	100		300	0.92842	100		0.9	1261	100		0.93	1261	100.00%	
8	पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि विभिन्न पुर्वाधार योजनाहरु (प्याकेजमा)	31151	प्रतिशत	100		100	0.30947	100		0.3	100	100	०	0.31	100	100.00%	
9	आधुनिक चुलो निर्माण	31151	प्रतिशत	100		160	0.49516	100		0.5	160	100		0.50	160	100.00%	
10	Blue School स्थापना योजना तथा विध्यालय सरसफाई योजनाहरु	31151	प्रतिशत	100		1200	3.71368	100		3.7	1200	100		3.71	1200	100.00%	
	जम्मा पूँजिगत			1000	0	26360	81.5771	920	0	71.43	11617	920	0	71.43	11590.88	99.78%	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१. आ.व. : २०७५/०७६
 २. बजेट उपशीर्षक नं.
 ३. मन्त्रालय : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
 ४. विभाग/संस्था : स्था.पू.वि. तथा कृ.स.विभाग (डोलिडार)
 ५. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना: तेश्रो चरण स्थान :
 ६. क) जिल्ला : दैलेख
 ख) गा.पा./न.पा : बैरवी
 आयोजना शुरू भएको मिति : आ.व. २०७२/०७३
 आयोजना परा हुने मिति : २०७७/०७८
 ७. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम : मोहन प्रसाद देवकोटा



१० यस अवधिको (वार्षिक) : १७५८०.००

क) आन्तरिक

१) नेपाल सरकार:

ख) वैदेशिक

१) ऋण:

२) अनुदान:

ग) दातृनिकाय: फिन्लेण्ड सरकार

११ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) चालु प्रशासनिक

(आ) पूँजीगत

(क) आन्तरीक

१) नेपाल सरकार

(ख) वैदेशिक

१) ऋण

२) अनुदान

१२ वार्षिक, बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ९९.७१%

१३ चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

१४ शुरूदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

रु हजारमा

क्र.स	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक नं.	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको				आ.व. २०७५/०७६							यस अवधि सम्मको वार्षिक खर्च		कैफियत
								वार्षिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवधि सम्मको वार्षिक प्रगती						
				परिमाण	जनसंख्या	लागत	भार	परिमाण	जनसंख्या	भार	बजेट	परिमाण	जनसंख्या	भार	वजेट	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	१३	१४	१५	१६	२५	२६	२७	३२	३३	३४
V	चालु (कार्यक्रम)																
1	आधारभूत जिविकोपार्जन (घरबारी व्यवस्थापन)	22522	प्रतिसत	१००		690	2.13536	100.0		2.1	690	१००	०.००	2.14	690	100.00%	
2	आयआर्जन सम्बन्धि तालिमहरु	22522	प्रतिसत	१००		650	2.01157	100.0		2.0	650	१००	०.००	2.01	650	100.00%	
3	सहरी विकास सम्बन्धि तालिम तथा गोष्ठी	22522	प्रतिसत	१००		230	0.71179	100.0		0.7	230	१००	०.००	0.71	230	100.00%	
4	अनुगमन तथा मुल्यांकन र मर्मत सम्भारका लागि तालिम तथा गोष्ठीहरु, योजना अनुगमन VMW लगायत	22522	प्रतिसत	१००		820	2.53768	100.0		2.5	830	१००	०.००	2.54	830	100.00%	
5	पालिकामा सन्चालित योजना कार्यान्वयनका लागि Women in decision making SBS UC Management	22522	प्रतिसत	१००		542	1.67734	100.0		1.7	542	१००	०.००	1.68	542	100.00%	
6	विभिन्न सचेतना अभियानहरु, शशक्तिकरणहरु तालिम गोष्ठी (IEC, Media, GESI etc)	22522	प्रतिसत	१००		575	1.77947	100.0		1.8	575	१००	०.००	1.78	549.332	95.54%	
7	सहयोगी संस्था तथा व्यक्ती परिचालन	22522	प्रतिसत														
	गाउँपालिका अधिकृत परिचालन		प्रतिसत	१००		670	2.07347	100.0		2.1	670	१००	०.००	2.07	670	100.00%	
	चरणबद्ध कार्यपद्धती तालिम		प्रतिसत	१००		203	0.62823	100.0		0.6	203	१००	०.००	0.63	203	100.00%	
	सहयोगी संस्था तथा व्यक्ती परिचालन		प्रतिसत	१००		1423	4.4038	100.0		4.4	1423	१००	०.००	4.40	1423	100.00%	
8	परियोजना सन्चालनका लागि गाउँपालिकाको कार्यालय खर्च		प्रतिसत	१००		150	0.46	100.0		0.5	150	१००	०.००	0.46	150	100.00%	
	जम्मा चालु (कार्यक्रम) र चालु प्रशासनिक				0	5953	18.4229	1000	0	18.42	5963	1000	0	18.42	5937.33	99.57%	
	कूल जम्मा (पूँजीगत + चालु)				0	32313	100	1920	0	89.85	17580	1920	0	89.85	17528.21	99.71%	

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत : -

मिति : -

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत : -

मिति : -

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत